ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
47)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ---ಲಿ. ಪೈಕಿರೆ---ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:11-9-12ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:30-4-13ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 139 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
48)	ಲಿ.ಗ್ರಿ ಮಂಡಿಕೆ (47) ರಂತೆ 139 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 139 ದಿನ ವಿಳಂಬವಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹ 8000/- ದಂಡವಿಧಿಸಿದೆ. 30/5/13
49)	ಕಾ.ನಿ.ಅ) 30/5/13 EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Bangalore.